KARIN KOMERC MD DOO
Broj 01/230020342
Datum 02.05.2023
VETERNIK

karin komerc md doo
PROIZVODNJA - IZGRADNJA - TRGOVINA
Živorada Petrovića 8, 21203 Veternik
tel./fax: 021/823-800, 823-801, e-mail: office@karinmd.com; www.karinmd.com
PIB 103726184, Matični broj: 20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	**Karin Komerc MD doo**	Živorada Petrovića 8, Veternik	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD**	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

2. Privremena situacija 825-813-2023

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Aneks br.1: Naš broj: 01/220036351 od 13.12.2022 Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002-01 od 13.12.2022

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	**535.160,79 USD**	**0,00**	**535.160,79 USD**
Izvedeno ukupno:	**261.644,68 USD**	**0,00 USD**	**261.644,68 USD**
Izvedeno u prethodnim:	166.064,60 USD	0,00 USD	166.064,60 USD
Izvedeno u ovoj:	95.580,08 USD	0,00 USD	95.580,08 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**261.644,68 USD**	**0,00 USD**	**261.644,68 USD**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	166.064,60 USD	0,00 USD	166.064,60 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	95.580,08 USD	0,00 USD	95.580,08 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRŽAVANJE po svim -5,00%	13.082,24 USD	0,00 USD	13.082,24 USD
ZADRŽAVANJE po prethodnim -5,00%	8.303,23 USD	0,00 USD	8.303,23 USD
ZADRŽAVANJE po ovoj -5,00%	4.779,01 USD	0,00 USD	4.779,01 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa) :	90.801,07 USD	0,00 USD	90.801,07 USD

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Za uplatu: DEVEDESETHILJADAOSAMSTOJEDAN i 07/100 DOLARA

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

Стрэтко Ангель дипл. грађ. инж. 415 1108 13

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:

Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum:

03.05.2023.

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

New additional for culverts - Annex No.1 - Novi dodatni radovi na propustima - Aneks br.1

1. Additional for culverts - Dodatni za propuste

AK-A 19	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 178+780 / Propust na km 178+780	kompl	6.790,05	1,00	6.790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
AK-A 19-a	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 179+373 / Propust na km 179+373	kompl	2.651,48	1,00	2.651,48	0,67	1.776,49	0,67	1.776,49	
AK-A 20	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+000 / Propust na km 182+000	kompl	48.265,98	1,00	48.265,98	0,07	3.378,62	0,33	15.927,77	
AK-A 21	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+200 / Propust na km 182+200	kompl	48.263,32	1,00	48.263,32	0,12	5.791,60	0,25	12.065,83	
AK-A 22	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+400 / Propust na km 182+400	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,34	16.409,96	0,67	32.337,28	
AK-A 23	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+600 / Propust na km 182+600	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,27	13.031,44	0,67	32.337,28	
AK-A 24	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+800 / Propust na km 182+800	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,14	6.757,04	0,67	32.337,28	
AK-A 25	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 183+000 / Propust na km 183+000	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,14	6.757,04	0,67	32.337,28	
AK-A 26	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 183+600 / Propust na km 183+600	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,14	6.757,04	0,67	32.337,28	
AK-A 27	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 183+800 / Propust na km 183+800	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,14	6.757,04	0,67	32.337,28	
AK-A 28	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 184+400 / Propust na km 184+400	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
AK-A 29	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 184+600 / Propust na km 184+600	kompl	48.266,56	1,00	48.266,56	0,53	25.581,28	0,53	25.581,28	
AK-B 17	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 163+413 / Propust na km 163+413	kompl	2.831,33	1,00	2.831,33	0,00	0,00	1,00	2.831,33	
AK-B 18	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 173+629 / Propust na km 173+629	kompl	8.477,04	1,00	8.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
AK-B 19	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 178+780 / Propust na km 178+780	kompl	1.445,05	1,00	1.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
AK-B 19-a	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 179+373 / Propust na km 179+373	kompl	1.445,05	1,00	1.445,05	0,75	1.083,79	1,00	1.445,05	
AK-B 20	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+000 / Propust na km 182+000	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 21	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+200 / Propust na km 182+200	kompl	999,16	1,00	999,16	0,75	749,37	1,00	999,16	
AK-B 22	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+400 / Propust na km 182+400	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 23	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+600 / Propust na km 182+600	kompl	999,16	1,00	999,16	0,75	749,37	1,00	999,16	
AK-B 24	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+800 / Propust na km 182+800	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 25	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 183+000 / Propust na km 183+000	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 26	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 183+600 / Propust na km 183+600	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
AK-B 27	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 183+800 / Propust na km 183+800	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 28	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 184+400 / Propust na km 184+400	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
AK-B 29	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 184+600 / Propust na km 184+600	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
AL-A 12	Subway - Geotextile / Pothodnik - Geotekstil Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u železničkoj stanici Subotica - putnička	kompl	10.511,53	1,00	10.511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
AL-A 13	Subway - Geotextile / Pothodnik - Geotekstil Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u železničkoj stanici Subotica - teretna	kompl	8.369,67	1,00	8.369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Additional for culverts - Dodatni za propuste - ukupno					**535.160,79**		**95.580,08**		**261.644,71**	
Ukupno :					**535.160,79**		**95.580,08**		**261.644,71**	

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-813-2023-1	New additional for culverts - Annex No.1 - Novi dodatni radovi na propustima - Aneks br.1	95.580,08	261.644,71
1.	Additional for culverts - Dodatni za propuste	95.580,08	261.644,71
Ukupno:		95.580,08	261.644,71

Popusti, depoziti, zadržavanja:	Iznos (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
ZADRŽAVANJE	13.082,24	0,00	13.082,24

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	95.580,08	0,00	95.580,08	261.644,68	0,00	261.644,68
Ukupno (USD):	95.580,08	0,00	95.580,08	261.644,68	0,00	261.644,68